



RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – 2010

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	PAGAMENTOS EFETUADOS VALOR	SALDO	INÍCIO DA OBRA
SMOVSU	Construção de Ponte sobre o córrego na travessia da Linha 15 com a Linha 13. 12 metros lineares.	44.534,40	0,00	44.534,40	0,00	44.534,40	10/03/08
SMOVSU	Construção de galerias para a microdrenagem de águas pluviais na avenida dos estudantes de Carlinda	110.553,03	0,00	110.553,03	55.565,51	54.987,52	29/12/08
SMECEL	Construção de 04 Salas de Aulas em Alvenaria, conjunto de Banheiros M/F, Refeitório com dependências, adequação da Quadra Poli esportiva (arquibancadas) e do espaço físico e reforma nas instalações elétricas na Escola Estadual Frei Caneca, no Município de Carlinda, Sendo 488,25m ² Da Construção De 04 Salas De Aula, 370,85m ² Da Reforma Do Bloco .	519.637,85	38.166,94	557.804,79	529.009,83	28.794,96	27/02/08
SMOVSU	Construção de uma ciclovia com 1.800mts no Município de Carlinda - MT	179.999,16	0,00	179.999,16	0,00	179.999,16	07/07/10
FMAS	Construção de 60 unidades habitacionais com área de construção de 24,12m ²	533.006,09	60.370,93	593.377,02	477.760,20	115.616,82	06/03/09
SMS	Estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde, reforma nos PSFs São Paulo e São Camilo, conforme contrato de repasse da Caixa Econômica Federal nº.0280672-33/2008 Ministério da Saúde / MT	101.500,00	0,00	101.500,00	48.960,79	52.539,21	20/04/10
SMAPIC	Construção da Feira do Produtor Rural conforme Convênio nº.0266395-88/2008 firmado com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento	183.258,42	0,00	183.258,42	12.283,37	170.975,05	22/06/10
SMECEL	Execução de construção de centro de eventos no Município de Carlinda	377.439,07	0,00	377.439,07	0,00	377.439,07	18/12/09
TOTAL GERAL		2.049.928,02	98.537,87	2.148.465,89	1.123.579,70	1.024.886,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.617.905/0001-78
Gestão 2009 – 2012



SMOVSU – Secretaria Municipal de Obras, viação e Serviços Urbanos.
SMS - Secretaria Municipal de Saúde.
SMECEL - Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
SMAPIC – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio

Carlinda – MT., 16 de Setembro de 2010.

ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS DE QUEIROZ SPINDOLA
Engenheiro PMC
CREA-RM 260497849-0